

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A STRABAG-MML Kft. ÁLTAL KÖTÖTT VLSZO-2016/00123.
SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött *egyrészt* a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

számlavezető pénzügyintézet: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

adószáma: 24819699-2-42

cégjegyzékszám: 01-10-047989

képviseli: Dr. Gyorgyevics Benedek vezérigazgató-helyettes (meghatalmazás alapján önálló képviselőre jogosult)

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészt a

**STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
(STRABAG-MML Kft.)**

székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

cégjegyzékszám: Cg.01-09-884487

a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószáma: 14008915-4-44

számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Zrt.

bankszámla száma: 10918001-00000024-95600006

képviseli: Gönczöl Péter, Szendrői Tamás, Légrádi László és dr. Rákosi Tímea cégvezetők közül bármelyik kettő együttesen, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt „**Felek**”)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Megrendelő és Vállalkozó között „**Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése**” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2016. május 9. napján Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jött létre.
 - 1.1. A Szerződés aláírását követően Vállalkozó megkezdte a mélyépítési technológiai terv elkészítését, valamint elkészítette a próbacölöpöket szerződés szerint. A próbacölöpök eredményei alapján Vállalkozó olyan technológiai módosítási javaslatot tett, melynek értelmében a cölöpök száma csökkenthető és ezzel ezen munkanemekben költség takarítható meg.
 - 1.2. A biztonság fokozása érdekében a cölöpök csökkenő számával összefüggésben, más munkanemekben is változtatás szükséges, így kialakításra kerül 3 db szivárgó kút a víznyomás csökkentésére, valamint az alaplemez megerősítése szükséges, mert a felúszás ellen megfelelő védelem így valósítható meg. Ezen munkák a hozzájuk kapcsolódó munkanemekben költségnövekedést okoznak.
 - 1.3. Az I.1.2. pontban körülírt munkanemek technológiai tervezésének hosszabb ideje, valamint ezen munkanemek kivitelezése a Szerződésben rögzített határidőig nem megvalósíthatóak.

A technológiai módosítás nem jelent az épület szerkezeti, építészeti kialakításában semmilyen módosítást, építési engedély módosítást nem von maga után.

2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítást (a továbbiakban: „Módosítás”) a 2. számú melléklet szerinti, Felek által közösen megállapított műszaki - technológia változásból származó egyes munkanemek változása indokolja. A változás azonban együttesen indokolja nem csak azok ellenértékének módosulását, nevezetesen a Vállalkozói Díj mértékének a mellékletben részletezettek szerinti csökkentését, hanem a technológia váltással összefüggésben a Szerződés 2.5. pontjában hivatkozott 5. számú melléklet („Fizetési Ütemterv”), a Szerződés 2.13. pontjában írt 3. számú melléklet („Műszaki Ütemterv”), és a Szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott teljesítési határidők módosításait is.

A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a Szerződés 6.13. pontját figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § alapján a Szerződést az alábbi tartalommal módosítják.

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy a Módosítás I.1.2. pontjában hivatkozott 2. számú mellékletében rögzített munkanemek változásából következően
 - 1.1 az „A” épületre eső költségek összege 189.501.954 Ft-tal, azaz száznyolcvankilencmillió-ötszázegyezer-kilencszázötvennégy forinttal csökken,
 - 1.2 a „B” épületre eső költségek összege 42.463.053 Ft-tal, azaz negyvenkettőmillió-négyszázhatvanháromezer-ötvenhárom forinttal csökken.
2. Felek rögzítik, hogy a II.1. és II.2. pontban írtak alapul vételével a Vállalkozói Díj csökkenés mértéke nettó 231.965.007,-Ft, azaz kettőszázharmincegyezer-négyszázhatvanötezer-hét forint.
3. Felek a jelen Módosítás rendelkezéseire – különösen annak II.3. pontjára – figyelemmel, a Szerződés 3.2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékéeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj

Eredeti vállalkozói díj

nettó 4.119.965.007,- Ft, azaz négy milliárd-száz tizenkilencmillió-kilencszázhatvanötezer-hét forint.”

Módosítás szerinti vállalkozói díj:

nettó 3.888.000.000,- Ft, azaz három milliárd-nyolcszáznyolcvannyolcmillió forint.”

4. Felek az I.2. pontban hivatkozott, a Szerződésben meghatározott feltételeket a Módosítás 1. számú mellékletében egységes szerkezetbe foglalt feltételekre módosítják.

III. A MÓDOSÍTÁS KBT.-NEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE

Felek rögzítik, hogy a Módosítás II.2. pontja, és az abból következő II.3. pontja, valamint a Módosítás II.4. pontja a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdéseinek megfelelő, mivel

- ellenérték növekedés nem történik,
- a Módosítás nem változtatja meg a szerződés építési beruházás fővállalkozói kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés jellegét, és illeszkedik ahhoz,

- a Módosítás valamennyi eleme (a műszaki-technológia változáshoz illeszkedő műszaki tartalom módosulása, az egyes teljesítési részhatáridők és a teljesítési határidő, valamint az azokhoz rögzített fizetési ütemezés változása) a Vállalkozói Díj változását eredményezi, így azzal összefügg.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Módosítás és mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen Módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Felek jelen Módosítást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti.

Budapest, 2016. 09.30.




Mozsár István
vezérigazgató helyett

Dr. Gyorgyevics Benedek
vezérigazgató-helyettes

Megrendelő
Városliget Zrt.

Budapest, 2016. 09.30.



Légrádi László és dr. Rákosi Tímea

cégvezetők

Vállalkozó

STRABAG-MML Magas- és Mérnöki
Létesítmény Építő Kft.