

Iktatószám: UL20-2016-0026-01A

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
(„Módosítás”)**

amely létrejött egyrészről

a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Városliget Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Cégjegyzékszám: 01-10-047989

Adószám: 24819699-2-42

Számlavezető pénzintézete: Gránit Bank Zrt.

Számlaszáma: 12100011-10165629

Képviseli: Mozsár István vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

a Bont – Tör Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 18/A.

Cégjegyzékszám: 01-10-048489

Adószám: 25309210-2-41

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10300002-10642113-49020014

Képviseli: Kozma Péter, vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együttesen, mint **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I./ Szerződő Felek rögzítik, miszerint **Megrendelő** „a Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó 1146 Budapest, Városliget körút 11., 29732/1. hrsz. alatti „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum” bontási munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése” tárgyában *a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény* alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó volt, Szerződő Felek az eljárás tárgyának megvalósítására *2016. február 1. napján Vállalkozási szerződést* kötöttek.

II./ Az I./ pontban rögzített szerződés 6.1.1. pontja értelmében a Vállalkozó a Munkákat legkésőbb a Bontási terület (illetve annak meghatározott része) átvételétől számított 10. (tizedik) munkanapig köteles megkezdeni, illetőleg a Munkákat a Vállalkozó csak abban az esetben kezdheti meg, ha már a rendelkezésére áll a Megrendelő által jóváhagyott Környezetvédelmi Terv és Munkavédelmi Terv, valamint az Organizációs és Favédelmi Terv.

Továbbá a 6.1.2. pont akképpen rendelkezik, miszerint a munkák Vállalkozó részéről történő teljes körű elvégzését követően Műszaki Átadás-átvételi Eljárást kell lefolytatni. A végteljesítés esetén a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének napja *2016. május 26.*, melyet 15 napon belül le kell

zárni. E határidő elteltével a Megrendelő a Munkák átvételéről vagy az átvétel megtagadásáról nyilatkozni köteles.

III./ Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő először 2016. február 15. napjával 60 napra, majd 2016. április 15. napjával további 30 napra elrendelte a bontási munkák szüneteltetését az **I./ pontban** hivatkozott szerződés 6.5.1 a) pontja alapján. Figyelemmel a Vállalkozó előzetes akadályközlésében foglaltakra, miszerint a helyszínen a nagyméretű műtárgyak épületből történő kiköltöztetése, illetőleg a kültéri nagyméretű műtárgyak elszállítása nem kezdődött meg, továbbá az épületben dolgozó személyek kiköltöztetése sem történt még meg, a munkák szüneteltetését a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok indokolta.

IV./ Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy mivel a **III./ pontban** rögzített állapot továbbra is fennáll, szükségessé vált az időbeni ütemezés módosítása, amelyre figyelemmel Felek a közöttük létrejött, **I./ pontban** rögzített szerződés 3. számú mellékletét, nevezetesen a Műszaki Ütemtervet a jelen Módosítás aláírásával módosítják a határidő tekintetében. Felek rögzítik, hogy a módosított melléklet a jelen Módosítás elválaszthatatlan részét képezi.

V./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük 2016. február 1. napján létrejött **Vállalkozási szerződés** jelen Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

VI./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a **közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 197. § (1) bekezdésének** rendelkezései folytán alkalmazandó **141. § (4) bekezdésének c) pontjára** tekintettel az **I./ pontban** hivatkozott megállapodás új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.

Szerződő Felek a jelen Módosítást – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Az alapszerződés 3. sz. mellékletének módosítása - Műszaki Ütemterv

Budapest, 2016. május 13.



Városliget Zrt.

Képv.: *Mozsár István* vezérigazgató
Megrendelő

Bont – Tör Építőipari Zrt.

Képv.: *Kozma Péter* ügyvezető
Vállalkozó

1. sz. melléklet

3. számú Melléklet Módosítása
Műszaki Ütemterv

Teljesítés sorszáma	Határidő Kötbérterhes határidő	Teljesítendő feladat
1. számú részteljesítés	2016.07.20.	I. Munka elvégzése Ideiglenes melléklétesítmények elektromos energia-, víz csatlakozás kiépítése. Nagyméretű műtárgyak szállításához szükséges kiváltások és bontások.
2. számú részteljesítés	2016.08.30.	II. Munka elvégzése Közművek lekötése, közműkiváltások elvégzése. Az új épületrész (1978-as) bontása
3. számú részteljesítés	2016.10.15.	III. Munka elvégzése A régi épületrész (1900-as évekből való) bontása.
végteljesítés	2016.11.15.	Munka elvégzése Hiány és hibamentes átadás napja.

Budapest, 2016. május 13.



Megrendelő

Vállalkozó