

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött *egyrésről*

a **Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Cjsz.: 01-10-047989

Adószám: 24819699-2-42

Számlavezető pénzügyintézet: Gránit Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12100011-10165629

Képviseli: Mozsár István, vezérigazgató

mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó**,

másrészről

a **HUNGART Logistic Nemzetközi Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2030 Érd, Szajkó u. 5.

Cjsz.: 13-09-096441

Adószám: 13135511-2-13

Számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: HU81 10403136-49485057-55551081

Képviseli: Annusné Szántai Katalin cégvezető önállóan

mint szállítványozó, a továbbiakban: **Szállítványozó**,

a továbbiakban együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmény

1. **Megbízó „A Közlekedési Múzeumban található mozdony és gépjármű modellek és ládába csomagolt érzékeny modellek raktárba szállítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése szerint, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese a Szállítványozó volt, amelynek alapján a Felek a Szállítványozási szerződést („Szerződés”) 2015. december 16. napján megkötötték.**
2. **A Szerződés 1. sz. mellékletének 7. pontja értelmében Szállítványozó a Szerződés 1./a., 1/b. és 1/c. sz. mellékletében meghatározott műtárgyak raktárba szállítását legkésőbb 2016. január 31. napjáig köteles befejezni.**

A Módosítás indoka

3. **Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2. pontban** hivatkozott határidőre történő teljesítés akadályát képezi, hogy a szállítási helyszín nincs valamennyi műtárgy befogadására kész állapotban, valamint az előrecsomagolt műtárgyak ládáinak szállítása sem történt meg határidőben, melyre tekintettel az érintett műtárgyakat Megbízó nem tudja kellő időben a Szállítványozó részére átadni. Mindezekre tekintettel a Szállítványozó szerződéses kötelezettségeinek határidőben nem tud maradéktalanul eleget tenni.

Ugyanakkor, Szállítványozó 2015. december 31. napjáig a szerződéses feladatok jelentős részét teljesítette, a további szállításhoz szükséges előkészületeket megtette.

4. A fentiekre tekintettel **Szerződő Felek** az **1. pontban** hivatkozott **Szerződést** az alábbiak szerint módosítják:

- 4.1 **Szerződő Felek** a **teljesítési határidőt** akként módosítják, hogy Szállítványozó az érintett műtárgyak raktárba szállítását legkésőbb 2016. február 22. napjáig köteles befejezni.

- 4.2 **Szerződő Felek** megállapodnak továbbá abban, hogy tekintettel a Szerződés szerinti teljesítés jelenlegi állapotára, a Megbízó a Szállítványozó részére részletfizetést és részletfizetést enged.

A Felek által megállapított részletfizetési időpontok az alábbiak:

2015. december 31.

2016. február 22.

- 4.3 Az **1. pontban** hivatkozott **Szerződés VIII.2. pontjának** a szállítványozási díj megfizetésének határidejére vonatkozó rendelkezését a **Felek** akként módosítják, hogy amennyiben a Szállítványozó teljesítése a Megbízó által elfogadásra kerül, a **Megbízó** a szabályszerűen kiállított számla és az annak mellékletét képező teljesítési igazolás kézhezvételét követő 60 napon belül köteles megfizetni a szállítványozási díjat Szállítványozó részére.

5. A teljesítési igazolás és a részszámla kiállításának rendjére a Szerződés az irányadó.
6. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a **Szerződés** jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
7. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy *a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 197. § (1) bekezdésének* rendelkezései folytán alkalmazandó **141. § (2) bekezdésének b) pontjára** tekintettel az **1. pontban** hivatkozott megállapodás új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.

Szerződő Felek a jelen Szállítványozási szerződés módosítást – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Budapest, 2016. január 20.



Városliget Zrt.

Képv.: Mozsár István vezérigazgató
Megbízó

HUNGART LOGISTIC KFT.
H-2030 Érd, Szajkó u. 5.
Tel.: 06-23-369-030
Adószám: 13135511-2-13



HUNGART Logistic Kft.

Képv.: Annusné Szántai Katalin cégvezető
Szállítványozó