

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A GTF KFT. ÁLTAL KÖTÖTT VLSZO-2015-00069 SZÁMÚ,
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(A TOVÁBBIKBAN: 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS)**

amely létrejött *egyrésztől a*

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Városliget Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Adószáma: 24819699-2-42

Cégjegyzék száma: 01-10-047989

Számlavezető pénzintézete: Gránit Bank Zrt.

Számlaszáma: 12100011-10165629

Képviselő: Mozsár István vezérigazgató

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

GTF Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GTF Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Képviseli: Kalla Ferenc ügyvezető

Levelezési cím: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10103104-45613200-00000009

Számlázási cím: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Adószáma: 12564165-2-41

Cégjegyzék száma: 01-09-692800

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együttesen: **Felek**, (külön-külön: **Fél**) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy 2015. május 19. napján a „Elektromos közműkiváltások tervezése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek a Városligetben (Budapest 29732/1 hrsz.) tervezett Néprajzi Múzeum építési területén az ELMŰ tulajdonában lévő 10 kV-os, Városliget állomás „Keleti M2” és „Ügető” nevű kábelszakasz kiváltásának tervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó vállalkozási tevékenység elvégzésére.

Az Alapszerződésben meghatározott tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátására a Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 240. napig szerződésszerű teljesítést vállalt Megrendelő azon kötelezettsége mellett, hogy az adatközlési, nyilatkozattételi kötelezettségét aszerint teljesíti, hogy lehetővé tegye Vállalkozó kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését.

Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés V.1. pontjában megjelölt határidő lejártáig történő teljesítés nem lehetséges azon okból kifolyólag, hogy a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges közcélú hálózat áthelyezése, átalakítása tárgyú megállapodást a Megrendelő az ELMŰ-vel nem tudta megkötöni, a tárgyalások a közműszolgáltatóval jelenleg is folynak.

A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Szerződő Felek az Alapszerződést a Kbt. 132. §-a alapján az alábbi tartalommal módosítják, figyelemmel az Alapszerződés IX.8. pontjára.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉS

Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés V.1. pontjában megjelölt 240 napos határidőt **2016. május 31-ig meghosszabbítják.**


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen, 1. számú Módosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan része. Az Alapszerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 eredeti példány a Megbízottat és 2 eredeti példány a Megbízót illeti.

Budapest, 2016. január 12.



Városliget Zrt.
Mozsár István
vezérigazgató
Megrendelő

GTF KFT.
1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
Adószám: 12564165-2-41
Bank: 10103104-45613200-00000009
3.

GTF Kft.
Kalla Ferenc
ügyvezető
Vállalkozó