

Városliget Zrt. példánya

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A GTF KFT. ÁLTAL KÖTÖTT VLSZO-2015-00069 SZÁMÚ,
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(A TOVÁBBIAKBAN: MÓDOSÍTÁS)**

amely létrejött *egyrésztől a*

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Városliget Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Adószáma: 24819699-2-42

Cégjegyzék száma: 01-10-047989

Számlavezető pénzügyintézet: Gránit Bank Zrt.

Számlaszáma: 12100011-10165629

Képviselő: Mozsár István vezérigazgató

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

GTF Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GTF Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Képviseli: Kalla Ferenc ügyvezető

Levelezési cím: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10103104-45613200-00000009

Számlázási cím: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Adószáma: 12564165-2-41

Cégjegyzék száma: 01-09-692800

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együttesen: **Felek**, (külön-külön: **Fél**) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy 2015. május 19. napján a „Elektromos közműkiváltások tervezése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek a Városligetben (Budapest 29732/1 hrsz.) tervezett Néprajzi Múzeum építési területén az ELMŰ tulajdonában lévő 10 kV-os, Városliget állomás „Keleti M2” és „Ügető” nevű kábelszakasz kiváltásának tervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó vállalkozási tevékenység elvégzésére.

Az Alapszerződésben meghatározott tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátására a Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 240. napig szerződésszerű teljesítést vállalt.

A Megrendelő az ELMŰ-vel nem tudta megkötni a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges közcélú hálózat áthelyezése, átalakítása tárgyú megállapodást, emiatt az Alapszerződés V.1. pontjában megjelölt határidőre történő vállalkozói teljesítés akadályba ütközött. Erre tekintettel a Felek 2016. január 12. napján módosították az Alapszerződés V.1. pontjában megjelölt határidőt, és azt 2016. május 31-ig meghosszabbították (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás)

A Vállalkozó 2016. május 2. napján kelt levelében értesítette a Megrendelőt az engedélyeztetési eljárás során a szakhatóság részéről felmerült akadályról, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 2016. január 1. napján hatályba lépett új rendelkezéseiről, amelyek ellehetlenítették a módosított határidőig történő vállalkozói teljesítést. Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a Vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását, amelyet a Megrendelő elfogadott.

A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Szerződő Felek az Alapszerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján az alábbi tartalommal módosítják, figyelemmel az Alapszerződés IX.8. pontjára.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉS

Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés V.1. pontjában megjelölt 240 napos határidőt **2016. október 21. napjáig meghosszabbítják.**

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Módosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan része. Az Alapszerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Az Alapszerződés 1. sz. Módosításának rendelkezése jelen Módosítás aláírásának napján hatályát veszti.

Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.


Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 eredeti példány a Megbízottat és 2 eredeti példány a Megbízót illeti.

Budapest, 2016. május 25.



Városliget Zrt.
Mozsár István
vezérigazgató
Megrendelő

GTF KFT.
1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
Adószám: 12564165-2-41
Bank: 10103104-45613200-00000009
3.


GTF Kft.
Kalla Ferenc
ügyvezető
Vállalkozó