

## SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

a **Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(rövidített elnevezés: Városliget Zrt.)  
Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.  
Cégjegyzékszám: 01-10-047989  
Adószám: 24819699-2-42  
Számlavezető pénzüintézete: Gránit Bank Zrt.  
Számlasszáma: 12100011-10165629  
Képviseli: Mozsár István vezérigazgató  
**mint megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről:

a **Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(rövidített elnevezés: Museum Complex Kft.)  
Székhelye: 1108 Budapest, Kozma u. 2.  
Adószáma: 22657002-2-42  
Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-202106  
Számlavezető pénzüintézete: Raiffeisen Bank Rt.  
Számlasszáma: 12001008-01215911-00100001  
Képviselő: Polgár Tibor, ügyvezető (önálló képviselet)

és

az **MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(rövidített elnevezés: MVM OVIT Zrt.)  
Székhelye: 1158 Budapest, Körvasútsor u. 105-106.  
Adószáma: 10727201-2-44  
Cégjegyzék száma: Cg.01-10-041829  
Számlavezető pénzüintézete: Erste Bank Hungary Nyrt.  
Számlasszáma: 11600006-00000000-19801469  
Képviselő: Millner István és Vámos Attila, más munkavállalók (együttes képviselet)

mint közös ajánlattevő **Szállítmányozók** között,

a továbbiakban együttesen, mint **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

### I. ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

**I.1. Megbízó és Szállítványozók között „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főépülete nagy méretű műtárgyainak költöztetése”** tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2016. május 18. napján Szállítványozási Szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) jött létre.

**I.2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a 2016. június 21. napjától kezdődően a Liget Budapest projekt megvalósításával, a projekt keretében megvalósuló beruházások végrehajtásával összefüggő, a Szerződés tartama alatt is folyamatosan fennálló civil tiltakozások megakadályozták, hogy Megbízó a szállítványozással érintett munkaterületet a Szerződésben megjelölt határidő megtartását lehetővé tevő**

megfelelő időben Szállítványozók rendelkezésére bocsássa. Szerződő Felek ezen körülményt a **Szerződés VII.1. pontja** alapján olyan eseménynek minősítik, mely a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható, **Szállítványozók** ellenőrzési körén kívül esik, továbbá **Szállítványozóktól** nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerüljék vagy elhárítsák.

**I.3.** Felek rögzítik továbbá, hogy a **Megbízónak** a Szerződés aláírásának időpontjáig nem állt módjában teljeskörűen meghatározni azokat a helyszíneket, ahová **Szállítványozóknak** a Szerződés tárgyát képező egyes Műtárgyakat el kellett szállítaniuk, amely körülmény a **Szállítványozók** határidőben történő teljesítését késleltette, és **Szállítványozók** részére többletköltséget keletkeztetett.

**I.4.** Felek rögzítik továbbá, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részéről a múzeum működésével összefüggésben felmerült igény okán a Szerződéssel érintett egyes Műtárgyak elszállításának időpontja az eredetileg meghatározottól későbbi időpontban került megállapításra, így ezen külső körülményből kifolyólag a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása szükséges.

**I.5.** Szerződő Felek rögzítik, hogy az előzőekben vázolt, a Szerződés teljesítését befolyásoló - Felek által előre nem látható - körülmények a Szállítványozóknak többletköltséget okoztak. Szállítványozók a fenti okok miatt, a tervezett és előzetesen vállalt, tételekre bontott ütemtervet nem tudták tartani. Az eredeti kiírás szerinti teljesítési határidő tartása érdekében teljes kapacitással folyamatosan rendelkezésre álltak az akadályoztatás ideje alatt is és folyamatosan szállították el azon műtárgyakat, amelyeket a körülmények engedtek, illetve a fenti körülmények megszűnése után a lehető leghamarabb időben elszállították azokat.

Fent részletezett akadályozó körülmények miatt a Szállítványozók számára a saját gépeinek felesleges állomásoztatása, a munkásainak felesleges készenlétben tartása, külső erőforrások bevonása, feleslegesen lekötött útvonalengedélyek, illetve többlet adminisztrációs teher és tervezés összesen 1.320 munkaóra többletet, 13 napi nagy munkagép, daru és kamion bérletét és 13 többlet útvonalengedély beszerzését igényelte.

**I.6.** A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdésére tekintettel a **Szerződést** a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésének megfelelően, az alábbi tartalommal módosítják.

## II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

**II.1.** Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **Szerződés VIII.1. pontját** az alábbiak szerint módosítják:

**VIII.1.** *Szállítványozó a jelen Szerződés I.1 pontjában, valamint az 1.sz. mellékletben rögzített kötelezettségei és feladatai maradéktalan ellátásáért – a szerződésben eredetileg meghatározott 88.658.600,- Ft+ Afa összeg helyett - az alábbiak szerinti szállítványozási díjra jogosult:*

$$94.258.600,-\text{Ft} + \text{AFA}$$

*azaz kilencvennégy millió-kettőszázötvennyolcezer-hatszáz forint + AFA*

**II.2.** Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a **Szerződés 1. számú mellékletét** képező, **Műszaki tartalom** megnevezésű dokumentumot

- egyrészt az elszállítandó műtárgyak tekintetében módosítják, mivel egyes műtárgyakat a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum idő közben elszállította a megfelelő helyre. Ennek értelmében az 1. pont iii alpontjából törésre kerül a Pentele híd modell, valamint vi. alpontjából a büfékocsi elszállítása;
- másrészt a 3. pont h alpontjában az épület részleges bontásához szükséges műszaki vagyongbiztonsági feltételek megvalósulásának késedelme miatt a műtárgyak kiindulási helyszínről történő elszállításának határideje – a műszaki leírásban eredetileg meghatározott, a szerződés megkötését követő 4 hetes intervallum helyett - 2016. október 15. időpontra módosul.

**II.3.** Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a **Szerződés III. számú pontjában szereplő ütemtervet** a teljesítés módosult határidejének megfelelően aktualizálják.

### III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

**III.1.** Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás és mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

**III.2.** Felek rögzítik, hogy a **Szerződés** Módosítása a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, tekintettel arra, hogy:

- (i) a szerződés ellenértékének növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós értékhatárt,
- (ii) a szerződés ellenértékének növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át,
- (iii) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez,
- (iv) olyan szerződésmódosításra kerül alkalmazásra, amely a szerződés értékének változásával jár.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 1-1 eredeti példány a Szállítványozókat illeti.

Budapest, 2016. szeptember 30.

Városliget Ingatlanfejlesztő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Képv.: Mozsár István vezérigazgató helyett  
dr. Györgyevics Benedek vezérigazgató-helyettes  
Mebízó

Museum Complex Szállítványozó és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Képv.: Polgár Tibor  
ügyvezető  
Szállítványozó

MVM OVIT  
Országos Villamostávvezeték  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Képv.: Millner István és Vámos Attila  
munkavállalók  
Szállítványozó