

A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A DTRT VÍZÉPÍTŐ KFT. ÁLTAL KÖTÖTT VLSZO-2016/00104. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött *egyrészt* a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés: Városliget Zrt.

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

számlavezető pénzügyi intézménye: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

óvadéki számlaszáma: 12100011-10180495

adószáma: 24819699-2-42

cégbjegyzék száma: 01-10-047989

képviseli: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás vezérigazgató (önálló cégjegyzésre jogosult)
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

DTRT Vízépitő és Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezés: DTRT Vízépitő Kft.

székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly utca 30.

számlavezető pénzügyi intézménye: Budapest Bank Zrt.

számlaszáma: 10103513-07412100-01003009

adószáma: 14023509-2-10

cégbjegyzék száma: 10-09-027672

képviseli: Frenyó Csaba ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- A) Megrendelő és Vállalkozó között a „**Petőfi Csarnok bontási munkáinak tervezése és kivitelezése**” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2016. április 25. napján Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: „Alapszerződés”) jött létre **120.016.800,- Ft + Áfa** vállalkozási díj értékben. A vállalkozási díj fix átalánydíjként került meghatározásra a szerződésben.
- B) Felek rögzítik, hogy a szerződéskötés időpontjában kellő gondossággal eljárva, előre nem látható események (a Városliget területét érintő folyamatos civil szerveződések, lőszermentesítési feladatok) szükségessé teszik a Szerződés tárgyát képező bontási munkák teljesítéséhez szükséges emelt szintű védelmi és szervezési feladatok ellátásához kapcsolódó többletmunka, valamint egyéb pótmunka megrendelését.
- C) A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: „Módosítás”) rendezi a szükségessé vált feladatok pénzügyi fedezetét, valamint a Megrendelő által – az Alapszerződés XII.8. pontja szerint – 2016. június 17. napján elrendelt szüneteltetés miatti határidő módosításokat. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Díj növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át.



D) A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapján, annak megfelelően, továbbá az Alapszerződés XI.9. és XI.10. pontjának megfelelően, az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek a szerződéskötés időpontjában kellő gondossággal előre nem látható, a Szerződés tárgyát képező bontási munkák teljesítéséhez szükséges emelt szintű védelmi és organizációs feladatok ellátásához kapcsolódó többletmunka fedezetének biztosítására **12.380.816,- Ft + Áfa (azaz tizenkettőmillió-háromszáznyolcvanezer-nyolcszázötvenhat forint + Áfa)** összeget állapítanak meg.

2. Az 1. pontban megállapított összeg magában foglalja a teljesítési véghatáridő hosszabbításhoz, valamint az 1. pont szerint megrendelt munka elvégzéséhez kapcsolódóan a Vállalkozó részéről felmerülő valamennyi költséget, így többek között a többletmunka elvégzésével összefüggő minden előkészítő és általános tételt, minden előkészítő, kiegészítő, mellék- és felvonulási munkát, a szükséges szállítási költségeket, a szükséges energia- és közmű díjakat, a keletkezett építési hulladék kezelésével, a veszélyes hulladék kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos költségeket, azon felül a Vállalkozó további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt. A Megrendelő a többletmunkára vonatkozó részletes leírást külön megrendelőlapra rögzíti Vállalkozó részére.

3. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az 1. pontban megrendelt munka elvégzését követő 15 (tizenöt) napon belül a teljesítésigazolás kiadásával nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy megtagadja a teljesítés elismerését. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé. Az Alapszerződés XIII. fejezetében rögzített rendelkezések a megrendelt többletmunka, illetőleg pótmunka kifizetésére is vonatkoznak.

4. Az Alapszerződés az alábbiak szerint módosul (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

4.1. Az Alapszerződés X.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„X.4. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás tervezett menetéről a Vállalkozó a készre jelentéshez köteles csatolni az egyes átvételi cselekmények javasolt ütemezését, melyet a Megrendelő észrevételei, javaslatai alapján kell véglegesíteni. Az így véglegesített eljárásrend alapján kell a Műszaki Átadás-átvételi Eljárást lefolytatni. A végtelejesítéshez tartozó Műszaki Átadás-átvételi Eljárást **2017. április 15. napjáig** le kell zárni. E határidő elteltékor a Megrendelő a Munkák átvételéről vagy az átvétel megtagadásáról nyilatkoznia köteles.”*

Felügyelő

4.2. Az Alapszerződés XIII.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„XIII.14. *Többletmunka után díj, költség nem számolható el, kivéve azon költséget, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.*”

5. Az Alapszerződés VII.13. pontja törlésre kerül.

6. Az Alapszerződés 2. sz. mellékletét (Megrendelői Ütemezés) Felek jelen Módosítás 1. sz. Melléklete szerint módosítják. Az Alapszerződés 3. sz. mellékletét (Számlázási Ütemezés) Felek jelen Módosítás 2. sz. Melléklete szerint módosítják.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Módosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Alapszerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy a Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelő, tekintettel arra, hogy:

- (i) a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, továbbá
- (ii) a Módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, és
- (iii) a Módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

Jelen Módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti.

Melléklet:

1. számú Melléklet: Megrendelői Ütemezés
2. számú Melléklet: Számlázási Ütemezés

Budapest, 2016. december 21.



Megrendelő
Városliget Zrt.

DTRT Vízépítő és
Környezetgazdálkodási Kft.
3500 Eger, Knézich Károly u. 30.
Adószám: 14023509-2-10
5.

Vállalkozó
DTRT Vízépítő Kft.